

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Глазовский фанерный завод"					
Название инвестиционного проекта: Создание современного производства в г. Глазов, Удмуртской Республики					
Отчетный период : 4 квартал 2024г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.					
1	Прединвестиционный	-	-	41,947	0,100
1.1	Разработка проектно-сметной документации	-	0,100	41,947	0,100
2	Строительно-монтажные работы	883,800	-	982,000	0,0
2.1	Производственный цех со складом	835,200	-	928,000	0,0
2.2	Административно-бытовое здание	48,600	-	54,000	0,0
3	Поставка оборудования	1 058,778	0,0	1 660,267	0,0
3.1	Технологическое оборудование для производства шпона	1 053,351	0,0	1 539,513	0,0
3.2	Оборудование для гидротермической подготовки фанкряжа, раскряжевки, сушки и повышения сортности шпона	-	-	22,534	0,0
3.3	Окорочный станок	-	-	12,648	0,0
3.4	Дробильная установка	5,427	0,0	5,427	0,0
3.5	Установка сжигания отходов (котельная)	-	-	80,145	0,0
3.6	Компрессор сжатого воздуха	-	-	-	-
3.7	Лесозаготовительный комплекс JonhDeere	-	-	-	-
3.8	Кран-манипулятор (КАМАЗ)	-	-	-	-
3.9	Лесовоз	-	-	-	-
Выполнение графика, %					
1	Прединвестиционный	-	-	100%	0,24%
1.1	Разработка проектно-сметной документации	-	-	100%	0,24%
2	Строительно-монтажные работы	100%	-	100%	0%
2.1	Производственный цех со складом	100%	-	100%	0%
2.2	Административно-бытовое здание	100%	-	100%	0%
3	Поставка оборудования	100%	0%	100%	0%
3.1	Технологическое оборудование для производства шпона	100%	-	100%	0%
3.2	Оборудование для гидротермической подгтовки фанкряжа, раскряжевки, сушки и повышения сортности шпона	-	-	100%	0%

3.3	Окорочный станок	-	-	100%	0%
3.4	Дробильная установка	100%	0%	100%	0%
3.5	Установка сжигания отходов (котельная)	-	-	100%	0%
3.6	Компрессор сжатого воздуха	-	-	-	-
3.7	Лесозаготовительный комплекс JonhDeere	-	-	-	-
3.8	Кран-манипулятор (КАМАЗ)	-	-	-	-
3.9	Лесовоз	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка					
1.	Заклучение договора аренды, тыс.м ³	-	-	-	-
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	-	-	-	-
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год)					
1.	Созданные мощности по производству шпона	-	-	-	-



Директор:  - /А.Л.Онегов/