

ООО "Продпромснаб"

Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 31.03.2023г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
		471,1
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	38,7
	- собственные	432,4
	- заемные	140
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	171,373
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м ³ .	43 468,7
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	-
	- с учетом понижающего коэффициента	43 468,7
	- без учета понижающего коэффициента	124 018
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	6 468
	- Единый налоговый платеж (с 2023г)	98 505
	- федеральный бюджет	13 041
	- региональный бюджет	6 004
	- местный бюджет	
Объем заготовки и переработки древесины:		304,675
1.	Заготовка древесины, тыс.м ³	118
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м ³	738
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	3 138
	- оцилиндрованное бревно, (м ³)	24 785
	- ручные срубы, (м ³)	1 269
	- пиломатериалы хвойных пород, (м ³)	8 013
	- пиломатериалы лиственных пород	143 021
	- древесный уголь, (тонн)	
	- фанерный кряж, балансы, дрва (м ³)	
Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее		Установлена 23.12.2019г.

Директор ООО "Продпромснаб":



В.А.Грицишен/

Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюмсинском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 1 квартал 2023г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	-	-	10,7	11,4
1.1	<i>производство угля:</i>	-	-	10,7	11,4
1.1.1	- склады хранения угля	-	-	10,7	10,7
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	0,7
1.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	20,9	24,9
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	-	-	2,4
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	-
4	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	-	13,5	314,0	432,4
4.1	<i>производство угля:</i>	-	13,5	111,9	241,8
4.1.1	- дровокольные станки	-	-	5,2	9,3
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	-	8,2	106,7	227,2
4.1.3	- линия фасовки угля	-	5,3	-	5,3
4.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	202,1	190,6
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	186,8	190,6
4.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
4.2.3	- котельное оборудование	-	-	15,3	-
4.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
Выполнение графика, %					

1	Здания и сооружения, в т.ч.:	0%	100%	100%	107%
1.1	<i>производство угля:</i>	-	-	100%	107%
1.1.1	- склад хранения угля	-	-	100%	100%
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	100%
1.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	100%	100%	119%
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	100%
4	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	-	100%	100%	137%
4.1	<i>производство угля:</i>	-	100%	100%	216%
4.1.1	- дровокольные станки	-	-	100%	178%
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	-	100%	100%	213%
4.1.3	- линия фасовки угля	-	100%	-	100%
4.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	100%	94,3%
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	100%	102%
4.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
4.2.3	- котельное оборудование	-	-	100%	-
4.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	12,100	8,2	126,000	113,997
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	9,000	1,026	74,200	44,096
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	44,21	44,21
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	15,900	4,506	111,300	85,285
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-

Договор аренды лесного участка 01/2-15/1407 от 16.11.2021г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	30,15	30,15
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	10,900	4,680	52,600	26,502
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка 01/2-15/1445 от 21.03.2022г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	38,52	38,52
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	13,9	11,665	67,300	34,795
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год)					
1.	Производство угля	4 кв.2022	4 кв.2022	4кв.2019-4кв.2024	1кв.2020 4кв.2022
2.	Модернизация мощностей по оцилиндровке	-	-	-	-
3.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	4кв.2021	4кв.2021
4.	Сушильное оборудование	-	-	-	-
5.	Инфраструктура площадки	-	-	-	-

Директор ООО "Продпромснаб" :



В.А. Грицишен/