

ООО "Глазовский фанерный завод"

Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 30.06.2023г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	-
	- собственные	-
	- заемные	-
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	11
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м ³ .	-
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	-
	- с учетом понижающего коэффициента	-
	- без учета понижающего коэффициента	-
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	-
	- федеральный бюджет	-
	- региональный бюджет	-
	- местный бюджет	-
Объем заготовки и переработки древесины:		
1.	Заготовка древесины, тыс.м ³	-
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м ³	-
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
	- шпон (березовый) сухой, (м ³)	-
	- лесоматериалы круглые, (м ³)	-

Директор _____ /А.Л. Онегов/



**Отчет об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Глазовский фанерный завод"					
Название инвестиционного проекта: Создание современного производства в г. Глазов, Удмуртской Республики					
Отчетный период : 2 квартал 2023г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.					
1	Преинвестиционный	-	-	0,1	0,0
1.1	Разработка проектно-сметной документации	-	-	0,1	0,0
2	Строительно-монтажные работы	-	-	-	-
2.1	Производственный цех со складом	-	-	-	-
2.2	Административно-бытовое здание	-	-	-	-
3	Поставка оборудования	-	-	-	-
3.1	Технологическое оборудование для производства шпона	-	-	-	-
3.2	Оборудование для гидротермической подготовки фанкряжа, раскряжевки, сушки и повышения сортности шпона	-	-	-	-
3.3	Окорочный станок	-	-	-	-
3.4	Дробильная установка	-	-	-	-
3.5	Установка сжигания отходов (котельная)	-	-	-	-
3.6	Компрессор сжатого воздуха	-	-	-	-
3.7	Лесозаготовительный комплекс JonhDeere	-	-	-	-
3.8	Кран-манипулятор (КАМАЗ)	-	-	-	-
3.9	Лесовоз	-	-	-	-
Выполнение графика, %					
1	Преинвестиционный	-	-	100%	0%
1.1	Разработка проектно-сметной документации	-	-	100%	-
2	Строительно-монтажные работы	-	-	-	-
2.1	Производственный цех со складом	-	-	-	-
2.2	Административно-бытовое здание	-	-	-	-
3	Поставка оборудования	-	-	-	-
3.1	Технологическое оборудование для производства шпона	-	-	-	-
3.2	Оборудование для гидротермической подготовки фанкряжа, раскряжевки, сушки и повышения сортности шпона	-	-	-	-

3.3	Окорочный станок	-	-	-	-
3.4	Дробильная установка	-	-	-	-
3.5	Установка сжигания отходов (котельная)	-	-	-	-
3.6	Компрессор сжатого воздуха	-	-	-	-
3.7	Лесозаготовительный комплекс JonhDeere	-	-	-	-
3.8	Кран-манипулятор (КАМАЗ)	-	-	-	-
3.9	Лесовоз	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	-	-
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	-	-	-	-
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год)					
1.	Созданные мощности по производству шпона	-	-	-	-


 Директор  /А.Л.Онегов/