

ООО "Продпромснаб"

Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 30.06.2024г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	493,4
	- собственные	38,7
	- заемные	454,7
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	140
3.	Заклучение договоров аренды лесных участков, тыс.м ³ .	171,373
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	74 561,3
	- с учетом понижающего коэффициента	-
	- без учета понижающего коэффициента	74 561,3
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	229 471
	- Единый налоговый платеж (с 2023г)	110 275
	- федеральный бюджет	100 143
	- региональный бюджет	13 050
	- местный бюджет	6 003
Объем заготовки и переработки древесины:		
1.	Заготовка древесины, тыс.м ³	483,013
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м ³	198
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
	- оцилиндрованное бревно, (м ³)	738
	- ручные срубы, (м ³)	3 184
	- пиломатериалы хвойных пород, (м ³)	40 200
	- пиломатериалы лиственных пород	1 269
	- древесный уголь, (тонн)	14 468
- фанерный кряж, балансы, дрва (м ³)	270 096	
Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее		Установлена 23.12.2019г.

Директор ООО "Продпромснаб":




 /В.А.Гриздинен/

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сьюмсинском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 2 квартал 2024г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	-	-	10,7	11,4
1.1	производство угля:	-	-	10,7	11,4
1.1.1	- склады хранения угля	-	-	10,7	10,7
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	0,7
1.2	лесопиление:	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	-	20,9	24,9
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	2,4
4	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	11,4	-	406,8	454,7
4.1	производство угля:	11,4	-	175,6	264,1
4.1.1	- дровокольные станки	-	-	12,0	9,3
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	11,4	-	163,6	249,5
4.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	5,3
4.2	лесопиление:	-	-	231,2	190,6
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	186,8	190,6
4.2.2	- сушильное оборудование	-	-	29,1	-
4.2.3	- котельное оборудование	-	-	15,3	-
4.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
Выполнение графика, %					

1	Здания и сооружения, в т.ч.:	0%	100%	100%	107%
1.1	<i>производство угля:</i>	-	-	100%	107%
1.1.1	- склад хранения угля	-	-	100%	100%
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	100%
1.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	100%	100%	119%
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	100%
4	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	100%	0%	100%	112%
4.1	<i>производство угля:</i>	100%	0%	100%	151%
4.1.1	- дровокольные станки	-	0%	100%	78%
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	100%	0%	100%	153%
4.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	100%
4.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	100%	82%
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	100%	102%
4.2.2	- сушильное оборудование	-	-	100%	0%
4.2.3	- котельное оборудование	-	-	100%	0%
4.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	1,800	6,863	158,000	161,792
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	1,300	-	97,900	85,453
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	44,21	44,21
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	2,400	-	153,400	113,988
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-

Договор аренды лесного участка 01/2-15/1407 от 16.11.2021г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	30,15	30,15
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	1,600	5,799	81,300	55,668
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка 01/2-15/1445 от 21.03.2022г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	38,52	38,52
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	2,100	1,096	104,100	66,112
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год)					
1.	Производство угля	2 кв.2024	-	4кв.2019-4кв.2024	1кв.2020 2кв.2024
2.	Модернизация мощностей по оцилиндровке	-	-	-	-
3.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	4кв.2021	4кв.2021
4.	Сушильное оборудование	-	-	4 кв.2023	-
5.	Инфраструктура площадки	-	-	-	-

Директор ООО "Продпромснаб" :  /В.А.Грищенко/

