

ООО "Продпромснаб"

Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 30.09.2023г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	485,9
	- собственные	38,7
	- заемные	447,2
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	140
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м ³ .	171,373
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	56 040,3
	- с учетом понижающего коэффициента	-
	- без учета понижающего коэффициента	56 040,3
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	155 021
	- Единый налоговый платеж (с 2023г)	36 866
	- федеральный бюджет	99 101
	- региональный бюджет	13 050
	- местный бюджет	6 004
Объем заготовки и переработки древесины:		
1.	Заготовка древесины, тыс.м ³	354,132
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м ³	150,9
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
	- оцилиндрованное бревно, (м ³)	738
	- ручные срубы, (м ³)	3 181
	- пиломатериалы хвойных пород, (м ³)	31 312
	- пиломатериалы лиственных пород	1 269
	- древесный уголь, (тонн)	10 684
	- фанерный кряж, балансы, дрова (м ³)	174 977
Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее		Установлена 23.12.2019г.

Директор ООО "Продпромснаб"



В.А.Грищенко/

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюмсинском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 3 квартал 2023г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	-	-	10,7	11,4
1.1	<i>производство угля:</i>	-	-	10,7	11,4
1.1.1	- склады хранения угля	-	-	10,7	10,7
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	0,7
1.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линци оцилиндровки	-	-	-	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	-	20,9	24,9
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	2,4
4	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	11,4	7,4	325,4	447,2
4.1	<i>производство угля:</i>	11,4	7,4	123,3	256,6
4.1.1	- древокольные станки	-	-	5,2	9,3
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	11,4	7,4	118,1	242,0
4.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	5,3
4.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	202,1	190,6
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	186,8	190,6
4.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
4.2.3	- котельное оборудование	-	-	15,3	-
4.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
Выполнение графика, %					

1	Здания и сооружения, в т.ч.:	0%	100%	100%	107%
1.1	<i>производство угля:</i>	-	-	100%	107%
1.1.1	- склад хранения угля	-	-	100%	100%
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	100%
1.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	100%	100%	119%
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	100%
4	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	-	100%	100%	137%
4.1	<i>производство угля:</i>	100%	65%	100%	208%
4.1.1	- дровокольные станки	-	-	100%	178%
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	100%	65%	100%	205%
4.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	100%
4.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	100%	94,3%
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	100%	102%
4.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
4.2.3	- котельное оборудование	-	-	100%	-
4.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	7,200	14,249	135,000	128,401
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	5,400	11,872	80,900	57,265
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	44,21	44,21
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	9,500	10,378	123,200	95,663
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-

Договор аренды лесного участка 01/2-15/1407 от 16.11.2021г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	30,15	30,15
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	6,500	2,455	60,700	28,957
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка 01/2-15/1445 от 21.03.2022г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	38,52	38,52
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	8,300	9,051	77,700	43,846
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год)					
1.	Производство угля	3 кв.2023	3 кв.2023	4кв.2019-4кв.2024	1кв.2020 3кв.2023
2.	Модернизация мощностей по оцилиндровке	-	-	-	-
3.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	4кв.2021	4кв.2021
4.	Сушильное оборудование	-	-	-	-
5.	Инфраструктура площадки	-	-	-	-

Директор ООО "Продпромснаб"  В.А.Грищенко/