

ООО "Продпромснаб"

**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 30.09.2024г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	497,7
	- собственные	38,7
	- заемные	459,0
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	140
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м <sup>3</sup> .	171,373
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	81 863,1
	- с учетом понижающего коэффициента	-
	- без учета понижающего коэффициента	81 863,1
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	244 507
	- Единый налоговый платеж (с 2023г)	124 557
	- федеральный бюджет	100 897
	- региональный бюджет	13 050
	- местный бюджет	6 003
Объем заготовки и переработки древесины:		
1.	Заготовка древесины, тыс.м <sup>3</sup>	517,084
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м <sup>3</sup>	215,41
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
	- оцилиндрованное бревно, (м <sup>3</sup> )	738
	- ручные срубы, (м <sup>3</sup> )	3 184
	- пиломатериалы хвойных пород, (м <sup>3</sup> )	43 318
	- пиломатериалы лиственных пород	1 269
	- древесный уголь, (тонн)	15 813
	- фанерный кряж, балансы, дрова (м <sup>3</sup> )	292 208
	Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее	Установлена 23.12.2019г.

Директор ООО "Продпромснаб":

 /В.А.Гришешен/  


**Отчет об исполнении поквартального графика реализации  
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюмсинском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 3 квартал 2024г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
<b>Объем инвестиций, млн.руб.</b>					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	2,0	0,0	12,7	11,4
1.1	<i>производство угля:</i>	-	-	10,7	11,4
1.1.1	- склады хранения угля	-	-	10,7	10,7
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	0,7
1.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<i>оцилиндровка:</i>	2,0	0,0	2,0	0,0
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	2,0	0,0	2,0	0,0
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	-	20,9	24,9
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	2,4
4	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	30,2	4,3	437,0	459,0
4.1	<i>производство угля:</i>	22,7	4,3	198,3	268,4
4.1.1	- дровокольные станки	-	-	12,0	9,3
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	22,7	4,3	186,3	253,8
4.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	5,3
4.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	231,2	190,6
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	186,8	190,6
4.2.2	- сушильное оборудование	-	-	29,1	-
4.2.3	- котельное оборудование	-	-	15,3	-
4.3	<i>оцилиндровка:</i>	7,5	0,0	7,5	0,0
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	3,5	0,0	3,5	0,0
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	4,0	0,0	4,0	0,0
<b>Выполнение графика, %</b>					

1	Здания и сооружения, в т.ч.:	100%	0%	100%	90%
1.1	<b>производство угля:</b>	-	-	100%	107%
1.1.1	- склад хранения угля	-	-	100%	100%
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	100%
1.2	<b>лесопиление:</b>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<b>оцилиндровка:</b>	100%	0%	100%	0%
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	100%	0%	100%	0%
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	100%	100%	119%
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	100%
4	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	100%	14%	100%	105%
4.1	<b>производство угля:</b>	100%	19%	100%	151%
4.1.1	- дровокольные станки	-	0%	100%	78%
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	100%	19%	100%	136%
4.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	100%
4.2	<b>лесопиление:</b>	-	-	100%	82%
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	100%	102%
4.2.2	- сушильное оборудование	-	-	100%	0%
4.2.3	- котельное оборудование	-	-	100%	0%
4.3	<b>оцилиндровка:</b>	100%	0%	100%	0%
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	100%	0%	100%	0%
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	100%	0%	100%	0%
<b>Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	8,100	-	166,100	161,792
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	6,000	0,070	103,900	85,523
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	44,21	44,21
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	10,600	24,442	164,000	138,430
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-

Договор аренды лесного участка 01/2-15/1407 от 16.11.2021г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	30,15	30,15
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	7,200	4,788	88,500	60,456
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка 01/2-15/1445 от 21.03.2022г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	38,52	38,52
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	9,200	4,771	113,300	70,883
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год)					
1.	Производство угля	3 кв.2024	-	4кв.2019-4кв.2024	1кв.2020-3кв.2024
2.	Модернизация мощностей по оцилиндровке	3 кв.2024	-	3кв.2024	-
3.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	4кв.2021	4кв.2021
4.	Сушильное оборудование	-	-	4 кв.2023	-
5.	Инфраструктура площадки	-	-	-	-

Директор ООО "Продпромснаб" :



В.А. Грищенко

