

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации  
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюзьинском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 4 квартал 2024г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
<b>Объем инвестиций, млн.руб.</b>					
<b>1</b>	<b>Здания и сооружения, в т.ч.:</b>	-	-	<b>12,7</b>	<b>11,4</b>
1.1	<b>производство угля:</b>	-	-	10,7	11,4
1.1.1	- склады хранения угля	-	-	10,7	10,7
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	0,7
1.2	<b>лесопиление:</b>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<b>оцилиндровка:</b>	-	-	2,0	0,0
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	2,0	0,0
<b>2</b>	<b>Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)</b>	-	-	<b>20,9</b>	<b>24,9</b>
<b>3</b>	<b>Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки</b>	-	<b>1,4</b>	-	<b>3,8</b>
<b>4</b>	<b>Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:</b>	<b>22,7</b>	<b>55,9</b>	<b>459,7</b>	<b>514,9</b>
4.1	<b>производство угля:</b>	22,7	-	221,0	268,4
4.1.1	- дровокольные станки	-	-	12,0	9,3
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	22,7	-	209,0	253,8
4.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	5,3
4.2	<b>лесопиление:</b>	-	<b>55,9</b>	231,2	246,5
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	186,8	190,6
4.2.2	- сушильное оборудование	-	32,3	29,1	32,3
4.2.3	- котельное оборудование	-	23,6	15,3	23,6
4.3	<b>оцилиндровка:</b>	-	-	7,5	0,0
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	3,5	0,0
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	4,0	0,0
<b>Выполнение графика, %</b>					

1	<b>Здания и сооружения, в т.ч.:</b>	-	-	100%	90%
1.1	<b>производство угля:</b>	-	-	100%	107%
1.1.1	- склад хранения угля	-	-	100%	100%
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	100%
1.2	<b>лесопиление:</b>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<b>оцилиндровка:</b>	100%	0%	100%	0%
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	100%	0%
2	<b>Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)</b>	-	-	100%	119%
3	<b>Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки</b>	-	100%	-	100%
4	<b>Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:</b>	100%	246%	100%	112%
4.1	<b>производство угля:</b>	100%	0,0	100%	121%
4.1.1	- дровокольные станки	-	-	100%	78%
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	100%	0,0	100%	121%
4.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	100%
4.2	<b>лесопиление:</b>	-	-	100%	107%
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	100%	102%
4.2.2	- сушильное оборудование	-	100%	100%	111%
4.2.3	- котельное оборудование	-	100%	100%	154%
4.3	<b>оцилиндровка:</b>	-	-	100%	0%
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	100%	0%
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	100%	0%
<b>Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	10,100	4,020	176,200	165,812
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	7,500	6,106	111,400	91,629
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	44,21	44,21
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	13,300	11,330	177,300	149,760
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-

<b>Договор аренды лесного участка 01/2-15/1407 от 16.11.2021г.</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	30,15	30,15
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	9,000	7,752	97,500	68,208
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка 01/2-15/1445 от 21.03.2022г.</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	38,52	38,52
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	11,600	5,950	124,900	76,783
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год)</b>					
1.	Производство угля	4 кв.2024	-	4кв.2019-4кв.2024	1кв.2020-4кв.2024
2.	Модернизация мощностей по оцилиндровке	-	-	3кв.2024	-
3.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	4кв.2021	4кв.2021
4.	Сушильное оборудование	-	4 кв.2024	4 кв.2023	4 кв.2024
5.	Инфраструктура площадки	-	-	-	-

Директор ООО "Продпромснаб" /В.А.Грицишен/

