

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

| Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|---|--------------|
| Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика | | | | | |
| Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб" | | | | | |
| Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюмсинском районе Удмуртской Республики | | | | | |
| Отчетный период : 4 квартал 2022г. | | | | | |
| № п/п | Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры | Отчетный квартал года | | С начала реализации проекта, с нарастающим итогом | |
| | | План | Факт | План | Факт |
| Объем инвестиций, млн.руб. | | | | | |
| 1 | Здания и сооружения, в т.ч.: | - | 0,7 | 10,7 | 11,4 |
| 1.1 | производство угля: | - | - | 10,7 | 11,4 |
| 1.1.1 | - склады хранения угля | - | - | 10,7 | 10,7 |
| 1.1.2 | - цех сортировки и фасовки угля | - | 0,7 | - | 0,7 |
| 1.2 | лесопиление: | - | - | - | - |
| 1.2.1 | - навес для хранения пиломатериал | - | - | - | - |
| 1.3 | оцилиндровка: | - | - | - | - |
| 1.3.1 | - навес для линии оцилиндровки | - | - | - | - |
| 2 | Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой) | - | 0,8 | 20,9 | 24,9 |
| 3 | Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки | - | - | - | 2,4 |
| 4 | Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.: | 32,4 | 46,9 | 314,0 | 418,9 |
| 4.1 | производство угля: | 17,1 | 43,1 | 111,9 | 228,3 |
| 4.1.1 | - дровокольные станки | - | - | 5,2 | 9,3 |
| 4.1.2 | - пиролизные установки с ретортами | 17,1 | 43,1 | 106,7 | 219,0 |
| 4.1.3 | - линия фасовки угля | - | - | - | - |
| 4.2 | лесопиление: | 15,3 | 3,8 | 202,1 | 190,6 |
| 4.2.1 | - линия лесопиления | - | 3,8 | 186,8 | 190,6 |
| 4.2.2 | - сушильное оборудование | - | - | - | - |
| 4.2.3 | - котельное оборудование | 15,3 | - | 15,3 | - |
| 4.3 | оцилиндровка: | - | - | - | - |
| 4.3.1 | - оборудование по оцилиндровке Термит | - | - | - | - |
| 4.3.2 | - оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд | - | - | - | - |
| Выполнение графика, % | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Здания и сооружения, в т.ч.: | 0% | 100% | 100% | 107% |
| 1.1 | производство угля: | - | - | 100% | 107% |
| 1.1.1 | - склад хранения угля | - | - | 100% | 100% |
| 1.1.2 | - цех сортировки и фасовки угля | - | 100% | - | 100% |
| 1.2 | лесопиление: | - | - | - | - |
| 1.2.1 | - навес для хранения пиломатериал | - | - | - | - |
| 1.3 | оцилиндровка: | - | - | - | - |
| 1.3.1 | - навес для линии оцилиндровки | - | - | - | - |
| 2 | Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой) | - | 100% | 100% | 119% |
| 3 | Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки | - | - | - | 100% |
| 4 | Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.: | 100% | 145% | 100% | 133% |
| 4.1 | производство угля: | 100% | 252% | 100% | 204% |
| 4.1.1 | - древокольные станки | - | - | 100% | 179% |
| 4.1.2 | - пиролизные установки с ретортами | 100% | 252% | 100% | 205% |
| 4.1.3 | - линия фасовки угля | - | - | - | - |
| 4.2 | лесопиление: | 100% | 100% | 100% | 94,3% |
| 4.2.1 | - линия лесопиления | - | 100% | 100% | 102% |
| 4.2.2 | - сушильное оборудование | - | - | - | - |
| 4.2.3 | - котельное оборудование | 100% | - | 100% | - |
| 4.3 | оцилиндровка: | - | - | - | - |
| 4.3.1 | - оборудование по оцилиндровке Термит | - | - | - | - |
| 4.3.2 | - оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд | - | - | - | - |
| Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1 | | | | | |
| 1. | Заключение договора аренды, тыс.м ³ | - | - | 33,560 | 33,560 |
| 2. | Начало заготовки древесины, тыс.м ³ | 9,100 | - | 113,900 | 105,797 |
| 3. | Применение понижающего коэффициента | - | - | - | - |
| Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2 | | | | | |
| 1. | Заключение договора аренды, тыс.м ³ | - | - | 24,933 | 24,933 |
| 2. | Начало заготовки древесины, тыс.м ³ | 6,700 | 6,917 | 65,200 | 43,070 |
| 3. | Применение понижающего коэффициента | - | - | - | - |
| Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276 | | | | | |
| 1. | Заключение договора аренды, тыс.м ³ | - | - | 44,21 | 44,21 |
| 2. | Начало заготовки древесины, тыс.м ³ | 11,900 | 3,110 | 95,400 | 80,779 |
| 3. | Применение понижающего коэффициента | - | - | - | - |

| Договор аренды лесного участка 01/2-15/1407 от 16.11.2021г. | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. | Заключение договора аренды, тыс.м ³ | - | - | 30,15 | 30,15 |
| 2. | Начало заготовки древесины, тыс.м ³ | 8,100 | - | 41,700 | 21,822 |
| 3. | Применение понижающего коэффициента | - | - | - | - |
| Договор аренды лесного участка 01/2-15/1445 от 21.03.2022г. | | | | | |
| 1. | Заключение договора аренды, тыс.м ³ | - | - | 38,52 | 38,52 |
| 2. | Начало заготовки древесины, тыс.м ³ | 10,4 | 2,899 | 53,400 | 23,130 |
| 3. | Применение понижающего коэффициента | - | - | - | - |
| Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год) | | | | | |
| 1. | Производство угля | 4 кв.2022 | 4 кв.2022 | 4кв.2019-4кв.2024 | 1кв.2020 4кв.2022 |
| 2. | Модернизация мощностей по оцилиндровке | - | - | - | - |
| 3. | Модернизация мощностей по лесопилению | - | - | 4кв.2021 | 4кв.2021 |
| 4. | Сушильное оборудование | - | - | - | - |
| 5. | Инфраструктура площадки | - | - | - | - |

Директор ООО "Продпромснаб" /В.А.Грицишен/



Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 31.12.2022г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом |
|--|--|--|
| 1. | Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе: | 457,6 |
| | - собственные | 38,7 |
| | - заемные | 418,9 |
| 2. | Число созданных рабочих мест, чел. | 140 |
| 3. | Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м ³ . | 171,373 |
| 4. | Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе: | 39 278,2 |
| | - с учетом понижающего коэффициента | - |
| | - без учета понижающего коэффициента | 39 278,2 |
| 5. | Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе: | 117 550 |
| | - федеральный бюджет | 98 505 |
| | - региональный бюджет | 13 041 |
| | - местный бюджет | 6 004 |
| Объем заготовки и переработки древесины: | | |
| 1. | Заготовка древесины, тыс.м ³ | 274,598 |
| 2. | Объем потребляемого сырья, тыс.м ³ | 103 |
| 3. | Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении): | |
| | - оцилиндрованное бревно, (м ³) | 738 |
| | - ручные срубы, (м ³) | 3 135 |
| | - пиломатериалы хвойных пород, (м ³) | 21 153 |
| | - пиломатериалы лиственных пород | 1 269 |
| | - древесный уголь, (тонн) | 7 029 |
| | - фанерный кряж, балансы, дрова (м ³) | 136 789 |
| | Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее | Установлена 23.12.2019г. |

Директор ООО "Продпромснаб":



/В.А.Грищенко/