

ООО "Продпромснаб"

Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 30.09.2022г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	409,2
	- собственные	37,2
	- заемные	372,0
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	139
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м ³ .	171,373
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	27 724,6
	- с учетом понижающего коэффициента	-
	- без учета понижающего коэффициента	27 724,6
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	111 857
	- федеральный бюджет	92 935
	- региональный бюджет	13 005
	- местный бюджет	5 917
Объем заготовки и переработки древесины:		
1.	Заготовка древесины, тыс.м ³	261,672
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м ³	90,58
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
	- оцилиндрованное бревно, (м ³)	738
	- ручные срубы, (м ³)	3 129
	- пиломатериалы хвойных пород, (м ³)	18 165
	- пиломатериалы лиственных пород	1 243
	- древесный уголь, (тонн)	6 250
	- фанерный кряж, балансы, дрова (м ³)	131 335
	Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее	Установлена 23.12.2019г.

Директор ООО "Продпромснаб"



/В.А.Грицишен/

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюмсинском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 3 квартал 2022г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	-	-	10,7	10,7
1.1	производство угля:	-	-	10,7	10,7
1.1.1	- склады хранения угля	-	-	10,7	10,7
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	-
1.2	лесопиление:	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	0,5	20,9	24,1
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	2,4
4	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	11,4	21,5	281,5	372,0
4.1	производство угля:	11,4	21,5	94,7	185,2
4.1.1	- дровокольные станки	-	-	5,2	9,3
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	11,4	21,5	89,6	175,9
4.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	-
4.2	лесопиление:	-	-	186,8	186,8
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	186,8	186,8
4.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
4.2.3	- котельное оборудование	-	-	-	-
4.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
Выполнение графика, %					

1	Здания и сооружения, в т.ч.:	0%	0%	100%	100%
1.1	<i>производство угля:</i>	-	-	100%	100%
1.1.1	- склад хранения угля	-	-	100%	100%
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	-
1.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	100%	100%	115%
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	100%
4	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	100%	189%	100%	130%
4.1	<i>производство угля:</i>	100%	189%	100%	196%
4.1.1	- дровокольные станки	-	-	100%	179%
4.1.2	- пиролизные установки с ретортами	100%	189%	100%	196%
4.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	-
4.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	100%	100%
4.2.1	- линия лесопиления	-	-	100%	100%
4.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
4.2.3	- котельное оборудование	-	-	-	-
4.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
4.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
4.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	7,200	0,178	104,800	105,797
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	5,400	-	58,500	36,153
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	44,21	44,21
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	9,500	-	83,500	77,669
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-

Договор аренды лесного участка 01/2-15/1407 от 16.11.2021г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	30,15	30,15
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	6,500	4,364	33,600	21,822
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка 01/2-15/1445 от 21.03.2022г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	38,52	38,52
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	8,3	20,231	43,000	20,231
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год)					
1.	Производство угля	3 кв.2022	3 кв.2022	4кв.2019-4кв.2024	1кв.2020-3кв.2022
2.	Модернизация мощностей по оцилиндровке	-	-	-	-
3.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	4кв.2021	4кв.2021
4.	Сушильное оборудование	-	-	-	-
5.	Инфраструктура площадки	-	-	-	-

Директор ООО "Продпромснаб" /В.А.Грицишен/

