

Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 31.03.2021г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом |
|--|---|--|
| 1. | Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе: | 157,8 |
| | - собственные | 32,1 |
| | - заемные | 125,7 |
| 2. | Число созданных рабочих мест, чел. | 61 |
| 3. | Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м ³ . | 102,7 |
| 4. | Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе: | 9 392,6 |
| | - с учетом понижающего коэффициента | - |
| | - без учета понижающего коэффициента | 9 392,6 |
| 5. | Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе: | 37 017 |
| | - федеральный бюджет | 32 600,0 |
| | - региональный бюджет | 3 643,0 |
| | - местный бюджет | 774,0 |
| Объем заготовки и переработки древесины: | | |
| 1. | Заготовка древесины, тыс.м ³ | 122,389 |
| 2. | Объем потребляемого сырья, тыс.м ³ | 23,64 |
| 3. | Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении): | |
| | - оцилиндрованное бревно. (м ³) | 674 |
| | - ручные срубы. (м ³) | 2324 |
| | - пиломатериал для комплектации деревянных домов, (м ³) | - |
| | - пиломатериалы хвойных пород, (м ³) | 5 348 |
| | - пиломатериалы лиственных пород, в т.ч.: | 214 |
| | пиломатериал лиственных для производства деревянной тары, (м ³) | - |
| | - древесный уголь, (тонн) | 1 133 |
| | - фанерный кряж, (м ³) | 31 704 |
| | - дрова населению и котельной, (. м ³) | 4 270 |
| | - одноразовая посуда из дерева (приборы), (тыс.шт.) | - |
| | - одноразовая посуда из дерева (тарелки), (тыс.шт.) | - |
| | Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее | |

Директор ООО "Продпромснаб"



/В.А.Грицишен/

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

| Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ | | | | | |
|---|--|-----------------------|----------|---|-------------|
| Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика | | | | | |
| Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпроменаб" | | | | | |
| Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюмсином районе Удмуртской Республики | | | | | |
| Отчетный период : 1 квартал 2021г. | | | | | |
| № п/п | Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры | Отчетный квартал года | | С начала реализации проекта, с нарастающим итогом | |
| | | План | Факт | План | Факт |
| Объем инвестиций, млн.руб. | | | | | |
| 1 | Здания и сооружения, в т.ч.: | 0,6 | - | 23,3 | 10,7 |
| 1.1 | <i>производство угля:</i> | - | - | 10,7 | 10,7 |
| 1.1.1 | - склад хранения угля | - | - | 10,7 | 10,7 |
| 1.1.2 | - цех сортировки угля | - | - | - | - |
| 1.1.3 | - цех фасовки угля | - | - | - | - |
| 1.2 | <i>лесопиление:</i> | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 1.2.1 | - цех лесопиления | - | - | - | - |
| 1.2.2 | - здание котельной | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 1.2.3 | - навес для хранения пиломатериал | - | - | - | - |
| 1.3 | <i>оцилиндровка:</i> | - | - | - | - |
| 1.3.1 | - навес для линии оцилиндровки | - | - | - | - |
| 1.4 | <i>производство деревянной посуды:</i> | - | - | 12,0 | - |
| 1.4.1 | - цех производства деревянной посуды 600 м2 | - | - | 12,0 | - |
| 2 | Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой) | - | 0,5 | 34,8 | 21,4 |
| 3 | Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей | - | - | - | - |
| 4 | Строительство площадок погрузки/разгрузки | - | - | - | - |
| 5 | Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.: | 8,5 | 53,7 | 74,7 | 125,7 |
| 5.1 | <i>производство угля:</i> | 3,6 | 11,4 | 57,8 | 83,4 |
| 5.1.1 | - дровоколный станок PALAX c900 | - | - | 4,2 | 5,2 |
| | - дровоколный станок PALAX 70S | - | - | 2,2 | - |

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|------------|
| 5.1.2 | | | | | |
| 5.1.3 | - пиролизная установка МПРУ | 3,6 | 10,4 | 47,4 | 70,7 |
| 5.1.4 | - реторты для пиролизных установок | - | 1,0 | 4,0 | 7,5 |
| 5.1.5 | - бункеры для сортировки угля | - | - | - | - |
| 5.1.6 | - бункеры для фасовки угля | - | - | - | - |
| 5.1.7 | - установка грохочения для сортировки | - | - | - | - |
| 5.1.8 | - установка грохочения для фасовки | - | - | - | - |
| 5.1.9 | - вибросито | - | - | - | - |
| 5.2 | лесопиление: | 4,9 | 42,3 | 4,9 | 42,3 |
| 5.2.1 | - линия сортировки круглого лес KRAFTER | - | - | - | - |
| 5.2.2 | - линия лесопиления с автоподачей KRAFTER | - | 42,3 | - | 42,3 |
| 5.2.3 | - сушильная камера (КЗКО) | 3,2 | - | 3,2 | - |
| 5.2.4 | - котельная установка (КЗКО) | 1,7 | - | 1,7 | - |
| 5.3 | оцилиндровка: | - | - | - | - |
| 5.3.1 | - линия Термит 280У | - | - | - | - |
| 5.3.2 | - оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд | - | - | - | - |
| 5.4 | производство деревянной посуды: | - | - | 12,0 | - |
| 5.4.1 | - оборудование для производства деревянной посуды | - | - | 12,0 | - |
| Выполнение графика, % | | | | | |
| 1 | Здания и сооружения, в т.ч.: | 100% | 0% | 100% | 46% |
| 1.1 | производство угля: | - | - | 100% | 100% |
| 1.1.1 | - склад хранения угля | - | - | 100% | 100% |
| 1.1.2 | - цех сортировки угля | - | - | - | - |
| 1.1.3 | - цех фасовки угля | - | - | - | - |
| 1.2 | лесопиление: | - | - | - | - |
| 1.2.1 | - цех лесопиления | - | - | - | - |
| 1.2.2 | - здание котельной | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 1.2.3 | - навес для хранения пиломатериал | - | - | - | - |
| 1.3 | оцилиндровка: | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3.1 | - навес для линии оцилиндровки | - | - | - | - |
| 1.4 | производство деревянной посуды: | - | - | 100% | 0% |
| 1.4.1 | - цех производства деревянной посуды 600 м2 | - | - | 100% | 0% |
| 2 | Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой) | - | 100% | 100% | 60% |
| 3 | Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей | - | - | - | - |
| 4 | Строительство площадок погрузки/разгрузки | - | - | - | - |
| 5 | Машины и оборудование дерево-обрабатывающего производства, в т.ч.: | 100% | 647% | 100% | 168% |
| 5.1 | производство угля: | 100% | 317% | 100% | 144% |
| 5.1.1 | - дровоколный станок PALAX c900 | - | - | 100% | 124% |
| 5.1.2 | - дровоколный станок PALAX 70S | - | - | 100% | - |
| 5.1.3 | - пиролизная установка МПРУ | 100% | 289% | 100% | 149% |
| 5.1.4 | - реторты для пиролизных установок | - | 100% | 100% | 188% |
| 5.1.5 | - бункеры для сортировки угля | - | - | - | - |
| 5.1.6 | - бункеры для фасовки угля | - | - | - | - |
| 5.1.7 | - установка грохочения для сортировки | - | - | - | - |
| 5.1.8 | - установка грохочения для фасовки | - | - | - | - |
| 5.1.9 | - вибросито | - | - | - | - |
| 5.2 | лесопиление: | 100% | 863% | - | - |
| 5.2.1 | - линия сортировки круглого лес KRAFTER | - | - | - | - |
| 5.2.2 | - линия лесопиления с автоподачей KRAFTER | - | 100% | - | - |
| 5.2.3 | - сушильная камера (КЗКО) | 100% | - | 100% | - |
| 5.2.4 | - котельная установка (КЗКО) | 100% | - | 100% | - |
| 5.3 | оцилиндровка: | - | - | - | - |
| 5.3.1 | - линия Термит 280У | - | - | - | - |
| 5.3.2 | - оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд | - | - | - | - |
| 5.4 | производство деревянной посуды: | - | - | 100% | 0% |
| | - оборудование для производства | - | - | 100% | 0% |

| | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|----------|
| 5.4.1 | деревянной посуды | | | | |
| Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1 | | | | | |
| 1. | Заключение договора аренды, тыс.м ³ | - | - | 33,560 | 33,560 |
| 2. | Начало заготовки древесины, тыс.м ³ | 7,048 | 6,953 | 59,065 | 58,970 |
| 3. | Применение понижающего коэффициента | - | - | - | - |
| Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2 | | | | | |
| 1. | Заключение договора аренды, тыс.м ³ | - | - | 24,933 | 24,933 |
| 2. | Начало заготовки древесины, тыс.м ³ | 16,351 | 10,100 | 43,882 | 29,250 |
| 3. | Применение понижающего коэффициента | - | - | - | - |
| Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276 | | | | | |
| 1. | Заключение договора аренды, тыс.м ³ | - | - | 44,21 | 44,21 |
| 2. | Начало заготовки древесины, тыс.м ³ | 17,684 | 20,265 | 33,600 | 34,169 |
| 3. | Применение понижающего коэффициента | - | - | - | - |
| Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц,год) | | | | | |
| 1. | Производство угля: | | | | |
| | - 1 очередь | - | - | 3кв.2019 | 1кв.2020 |
| | - 2 очередь | - | - | 3кв.2020 | 4кв.2020 |
| | - 3 очередь | - | - | - | - |
| 2. | Модернизация мощностей по оцилиндровке | - | - | - | - |
| 3. | Модернизация мощностей по лесопилению | - | - | - | - |
| 4. | Новые мощности по производству деревянной посуды | - | - | 3кв.2020 | - |

Директор ООО "Продпромснаб"

В.А.Гриципен/

