

ООО "Продпромснаб"

Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 30.06.2020г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	57,1	
	- собственные	15,3	
	- заемные	41,8	
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	40	
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м ³ .	58,493	
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	2 960,4	
	- с учетом понижающего коэффициента	-	
	- без учета понижающего коэффициента	2 960,4	
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	23 885,0	
	- федеральный бюджет	20 009,0	
	- региональный бюджет	3 547,0	
	- местный бюджет	329,0	
Объем заготовки и переработки древесины:			
1.	Заготовка древесины, тыс.м ³	43,651	
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м ³	4,6	
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):		
	- оцилиндрованное бревно, (м ³)	410	
	- ручные срубы, (м ³)	1101	
	- пиломатериал для комплектации деревянных домов, (м ³)	-	
	- пиломатериалы хвойных пород, (м ³)	462	
	- пиломатериалы лиственных пород, в т.ч.: пиломатериал лиственных для производства деревянной тары, (м ³)	38	
	- древесный уголь, (тонн)	202	
	- фанерный кряж, (м ³)	8 243	
	- дрова населению и котельной, (. м ³)	727	
	- одноразовая посуда из дерева (приборы), (тыс.шт.)	-	
	- одноразовая посуда из дерева (тарелки), (тыс.шт.)	-	
	Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее		Установлена 23.12.2019г.

Директор ООО "Продпромснаб"

/В.А.Грищенко/



**Отчет об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюмсинском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 2 квартал 2020г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	0,0	5,4	5,3	10,7
1.1	производство угля:	-	-	5,3	10,7
	- склад хранения угля	-	5,4	5,3	10,7
1.1.1					
	- цех сортировки угля	-	-	-	-
1.1.2					
	- цех фасовки угля	-	-	-	-
1.1.3					
1.2	лесопиление:	-	-	-	-
	- цех лесопиления	-	-	-	-
1.2.1					
	- здание котельной	-	-	-	-
1.2.2					
	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.2.3					
1.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
1.3.1					
1.4	производство деревянной посуды:	-	-	-	-
	- цех производства деревянной посуды 600 м2	-	-	-	-
1.4.1					
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	0,0	0,5	20,4	4,6
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей	-	-	-	-
4	Строительство площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	-
5	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	16,7	17,9	43,9	41,8
5.1	производство угля:	16,7	17,9	43,9	41,8
	- древокольный станок PALAX c900	-	-	2,1	5,2
5.1.1					
	- древокольный станок PALAX 70S	-	-	1,1	-

5.1.2					
5.1.3	- пиролизная установка МПРУ	14,7	16,9	36,7	34,6
5.1.4	- реторты для пиролизных установок	2,0	1,0	4,0	2,0
5.1.5	- бункеры для сортировки угля	-	-	-	-
5.1.6	- бункеры для фасовки угля	-	-	-	-
5.1.7	- установка грохочения для сортировки	-	-	-	-
5.1.8	- установка грохочения для фасовки	-	-	-	-
5.1.9	- вибросито	-	-	-	-
5.2	лесопиление:	-	-	-	-
5.2.1	- линия сортировки круглого лес KRAFTER	-	-	-	-
5.2.2	- линия лесопиления с автоподачей KRAFTER	-	-	-	-
5.2.3	- сушильная камера (КЗКО)	-	-	-	-
5.2.4	- котельная установка (КЗКО)	-	-	-	-
5.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
5.3.1	- линия Термит 280У	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
5.4	производство деревянной посуды:	-	-	-	-
5.4.1	- оборудование для производства деревянной посуды	-	-	-	-
Выполнение графика, %					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	-	-	-	100%
1.1	производство угля:	-	-	-	100%
1.1.1	- склад хранения угля	-	100%	-	100%
1.1.2	- цех сортировки угля	-	-	-	-
1.1.3	- цех фасовки угля	-	-	-	-
1.2	лесопиление:	-	-	-	-
1.2.1	- цех лесопиления	-	-	-	-
1.2.2	- здание котельной	-	-	-	-
1.2.3	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	оцилиндровка:	-	-	-	-

1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
1.4	производство деревянной посуды:	-	-	-	-
1.4.1	- цех производства деревянной посуды 600 м2	-	-	-	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	100%	-	23%
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей	-	-	-	-
4	Строительство площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	-
5	Машины и оборудование дерево-обрабатывающего производства, в т.ч.:	-	100%	-	95%
5.1	производство угля:	-	100%	-	95%
5.1.1	- дровоколный станок PALAX c900	-	-	-	100%
5.1.2	- дровоколный станок PALAX 70S	-	-	-	-
5.1.3	- пиролизная установка МПРУ	-	100%	-	94%
5.1.4	- реторты для пиролизных установок	-	50%	-	50%
5.1.5	- бункеры для сортировки угля	-	-	-	-
5.1.6	- бункеры для фасовки угля	-	-	-	-
5.1.7	- установка грохочения для сортировки	-	-	-	-
5.1.8	- установка грохочения для фасовки	-	-	-	-
5.1.9	- вибросито	-	-	-	-
5.2	лесопиление:	-	-	-	-
5.2.1	- линия сортировки круглого лес KRAFTER	-	-	-	-
5.2.2	- линия лесопиления с автоподачей KRAFTER	-	-	-	-
5.2.3	- сушильная камера (КЗКО)	-	-	-	-
5.2.4	- котельная установка (КЗКО)	-	-	-	-
5.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
5.3.1	- линия Термит 280У	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
5.4	производство деревянной посуды:	-	-	-	-
	- оборудование для производства	-	-	-	-

5.4.1	деревянной посуды				
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	0,0	2,687	44,455	43,651
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	-	-	-	-
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц,год)					
1.	Производство угля:				
	- 1 очередь	-	-	3 кв.2019	1 кв.20
	- 2 очередь	-	-	-	-
	- 3 очередь	-	-	-	-
2.	Производство деревянной посуды	-	-	-	-
3.	Модернизация мощностей по опцилиндровке	-	-	-	-
4.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	-	-

Директор ООО "Продпромснаб" /В.А.Грицишен/

