

**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в
области освоения лесов по состоянию на 30.06.2021г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	176,3
	- собственные	32,4
	- заемные	143,9
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	63
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м ³ .	102,7
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	12 450,3
	- с учетом понижающего коэффициента	-
	- без учета понижающего коэффициента	12 450,3
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	54 540
	- федеральный бюджет	42 350,0
	- региональный бюджет	9 086,0
	- местный бюджет	3 105,0
Объем заготовки и переработки древесины:		
1.	Заготовка древесины, тыс.м ³	129,001
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м ³	30,3
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
	- оцилиндрованное бревно, (м ³)	732
	- ручные срубы, (м ³)	2720
	- пиломатериал для комплектации деревянных домов, (м ³)	-
	- пиломатериалы хвойных пород, (м ³)	6 879
	- пиломатериалы лиственных пород, в т.ч.:	270
	пиломатериал лиственных для производства деревянной тары, (м ³)	-
	- древесный уголь, (тонн)	1 532
	- фанерный кряж, (м ³)	39 049
	- дрова населению и котельной, (. м ³)	5 149
	- одноразовая посуда из дерева (приборы), (тыс.шт.)	-
	- одноразовая посуда из дерева (тарелки), (тыс.шт.)	-
Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее		Установлена 23.12.2019г.

Директор ООО "Продпромснаб":



/В.А.Грицишен/

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюмсинском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 2 квартал 2021г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	-	-	23,3	10,7
1.1	производство угля:	-	-	10,7	10,7
1.1.1	- склад хранения угля	-	-	10,7	10,7
1.1.2	- цех сортировки угля	-	-	-	-
1.1.3	- цех фасовки угля	-	-	-	-
1.2	лесопиление:	-	-	0,6	-
1.2.1	- цех лесопиления	-	-	-	-
1.2.2	- здание котельной	-	-	0,6	-
1.2.3	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
1.4	производство деревянной посуды:	-	-	12,0	-
1.4.1	- цех производства деревянной посуды 600 м2	-	-	12,0	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	0,3	34,8	21,7
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей	-	-	-	-
4	Строительство площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	-
5	Машины и оборудование дерево-обрабатывающего производства, в т.ч.:	34,2	18,1	74,7	143,8
5.1	производство угля:	34,2	18,1	57,8	101,5
5.1.1	- дровоколный станок PALAX c900	-	-	4,2	5,2
	- дровоколный станок PALAX 70S	-	-	2,2	-

5.1.2					
5.1.3	- пиролизная установка МПРУ	30,8	16,6	78,2	87,3
5.1.4	- реторты для пиролизных установок	3,4	1,5	7,4	9,0
5.1.5	- бункеры для сортировки угля	-	-	-	-
5.1.6	- бункеры для фасовки угля	-	-	-	-
5.1.7	- установка грохочения для сортировки	-	-	-	-
5.1.8	- установка грохочения для фасовки	-	-	-	-
5.1.9	- вибросито	-	-	-	-
5.2	лесопиление:	-	-	4,9	42,3
5.2.1	- линия сортировки круглого лес KRAFTER	-	-	-	-
5.2.2	- линия лесопиления с автоподачей	-	-	-	42,3
5.2.3	- сушильная камера (КЗКО)	-	-	3,2	-
5.2.4	- котельная установка (КЗКО)	-	-	1,7	-
5.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
5.3.1	- линия Термит 280У	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
5.4	производство деревянной посуды:	-	-	12,0	-
5.4.1	- оборудование для производства деревянной посуды	-	-	12,0	-
Выполнение графика, %					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	0%	0%	100%	46%
1.1	производство угля:	-	-	100%	100%
1.1.1	- склад хранения угля	-	-	100%	100%
1.1.2	- цех сортировки угля	-	-	-	-
1.1.3	- цех фасовки угля	-	-	-	-
1.2	лесопиление:	-	-	-	-
1.2.1	- цех лесопиления	-	-	-	-
1.2.2	- здание котельной	0%	0%	100%	0%
1.2.3	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	оцилиндровка:	-	-	-	-

1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
1.4	производство деревянной посуды:	-	-	100%	0%
1.4.1	- цех производства деревянной посуды 600 м2	-	-	100%	0%
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	100%	100%	62%
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей	-	-	-	-
4	Строительство площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	-
5	Машины и оборудование дерево-обрабатывающего производства, в т.ч.:	100%	52,9%	100%	193%
5.1	производство угля:	100%	52,9%	100%	175%
5.1.1	- дровокольный станок PALAX c900	-	-	100%	124%
5.1.2	- дровокольный станок PALAX 70S	-	-	100%	-
5.1.3	- пиролизная установка МПРУ	100%	54%	100%	149%
5.1.4	- реторты для пиролизных установок	100%	44%	100%	122%
5.1.5	- бункеры для сортировки угля	-	-	-	-
5.1.6	- бункеры для фасовки угля	-	-	-	-
5.1.7	- установка грохочения для сортировки	-	-	-	-
5.1.8	- установка грохочения для фасовки	-	-	-	-
5.1.9	- вибросито	-	-	-	-
5.2	лесопиление:	-	-	-	-
5.2.1	- линия сортировки круглого лес KRAFTER	-	-	-	-
5.2.2	- линия лесопиления с автоподачей	-	-	-	100%
5.2.3	- сушильная камера (КЗКО)	-	-	100%	-
5.2.4	- котельная установка (КЗКО)	-	-	100%	-
5.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
5.3.1	- линия Термит 280У	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
5.4	производство деревянной посуды:	-	-	100%	0%
	- оборудование для производства	-	-	100%	0%

5.4.1	деревянной посуды				
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	0,000	3,935	59,065	62,905
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	0,000	0,000	43,882	29,250
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	44,21	44,21
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	0,000	2,677	33,600	36,846
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц,год)					
1.	Производство угля:				
	- 1 очередь	-	-	3кв.2019	1кв.2020
	- 2 очередь	-	-	3кв.2020	4кв.2020
	- 3 очередь	-	-	-	-
2.	Модернизация мощностей по оцилиндровке	-	-	-	-
3.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	-	-
4.	Новые мощности по производству деревянной посуды	-	-	3кв.2020	-

Директор ООО "Продпроемснаб" :



/В.А.Грицишен/