

**Отчёт об исполнении ООО ТПК «Восток-ресурс» поквартального графика
реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ: Приволжский				
Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика				
Инвестор: ООО ТПК «Восток-ресурс»				
Название инвестиционного проекта: «Организация высокотехнологического производства глубокой переработки древесины: строительство современного лесопильного завода и модернизация котельной предприятия с целью использования древесных отходов в биоэнергетике»				
Отчетный период: 1 кв. 2021 года				
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	1 кв. 2021		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	План	Факт	План	Факт
Объём инвестиций, млн. руб.				
1. Строительство цеха лесопильного завода	0	0	44,65	58,89
2. Строительство дополнительной электрической подстанции для нового лесопильного завода	0	0	28,0	32,53
3. Приобретение оборудования нового лесопильного комплекса	0	0	721,77	686,66
4. Монтаж (шеф-монтаж) оборудования	0	0	34,0	33,55
5. Ввод в эксплуатацию нового лесопильного завода и демонтаж старого цеха лесопиления	0	0	0	0
6. Модернизация котельной предприятия, работающей на древесных отходах и установка сушильных камер	0	0	50,65	157,54
7. Монтаж оборудования	0	26,23	8,5	63,9
8. Проведение работ по таксации лесов на лесных участках, выделяемых для реализации проекта (частично)	0	0	0	0
Выполнение графика, %				
1. Строительство цеха лесопильного завода	0	0	100	131,89
2. Строительство дополнительной электрической подстанции для нового лесопильного завода	0	0	100	116
3. Приобретение оборудования нового лесопильного комплекса	0	0	100	95,13
4. Монтаж (шеф-монтаж) оборудования	0	0	100	98,67
5. Ввод в эксплуатацию нового лесопильного завода и демонтаж старого цеха лесопиления	0	0	100	100

6. Модернизация котельной предприятия, работающей на древесных отходах и установка сушильных камер	0	0	80,2	311
7. Монтаж оборудования	0	100	86,9	751
8. Проведение работ по таксации лесов на лесных участках, выделяемых для реализации проекта (частично)	0	100	0	100
Договор аренды лесного участка от 02.09.2019 года № 01/2-15/1167				
1. Заключение договора аренды, тыс. м³	0	0	61,01	61,01
2. Начало заготовки древесины, тыс. м³	15,25	16,308	137,27	108,138
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденных актом ввода
Договор аренды лесного участка от 03.09.2019 года № 01/2-15/1171				
1. Заключение договора аренды, тыс. м³	0	0	7,7	7,7
2. Начало заготовки древесины, тыс. м³	1,92	3,007	17,32	5,457
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденных актом ввода
Договор аренды лесного участка от 12.11.2019 года № 01/2-15/1192				
1. Заключение договора аренды, тыс. м³	0	0	5,03	5,03
2. Начало заготовки древесины, тыс. м³	1,25	0,0	11,31	3,23
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденных актом ввода
Договор аренды лесного участка от 14.11.2019 года № 01/2-15/1197				
1. Заключение договора аренды, тыс. м³	0	0	14,48	14,48
2. Начало заготовки древесины, тыс. м³	3,62	1,675	32,58	1,675
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденных актом ввода
Договор аренды лесного участка от 12.11.2019 года № 01/2-15/1193				
1. Заключение договора аренды, тыс. м³	0	0	35,9	35,9
2. Начало заготовки древесины, тыс. м³	8,97	18,997	80,77	32,692
3. Применение понижающего	-	-	-	5 лет с момента

коэффициента				введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн ых актом ввода
Договор аренды лесного участка от 13.12.2019 года № 01/2-15/1209				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	22,92	22,92
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	5,73	3,734	51,57	10,892
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн ых актом ввода
Договор аренды лесного участка от 26.11.2019 года № 01/2-15/1206				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	19,78	19,78
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	4,94	0	44,5	16,588
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн ых актом ввода
Договор аренды лесного участка от 19.11.2019 года № 01/2-15/1202				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	1,39	1,39
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	0,34	1,304	3,12	2,694
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн ых актом ввода
Договор аренды лесного участка от 19.11.2019 года № 01/2-15/1203				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	3,07	3,07
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	0,76	0	6,8	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн ых актом ввода
Договор аренды лесного участка от 11.11.2019 года № 01/2-15/1191				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	4,53	4,53
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	1,13	3,83	10,19	3,83
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн

				ых актом ввода
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц, год)				
1. Лесопильное производство	-	-	09.2019	11.2019

Директор ООО ТПК «Восток-ресурс» _____ Асадуллаев Р.Ф.

«20» апреля 2021 года



Справка о ходе реализации ООО ТПК «Восток-ресурс» приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом (начиная со 2 кв. 2018)
1. Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	1 033
- собственные	313,23
- заемные	720,0
2. Число созданных рабочих мест, чел.	163
3. Заключение договора аренды лесных участков, тыс. м ³	175,81
4. Внесение арендной платы (тыс. руб.), в том числе:	27500,96
- с учетом понижающего коэффициента;	0
- без учета понижающего коэффициента.	27500,96
5. Налоговые отчисления (тыс. руб.), в том числе:	540 255,8
- федеральный бюджет;	381 221,5
- региональный и местный бюджет;	159 034,3
*Объем заготовки и переработки древесины:	
1. Заготовка древесины, тыс. м ³	185,196
2. Объем потребляемого сырья, тыс. м ³	95,8
3. **Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
- пиломатериалы, тыс. м ³	101, 869
- технологическая щепка, тыс. м ³	139, 078
Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее	Установлено 2 камеры: 1-я камера снаружи: вид на строящийся лесопильный цех, установлена в 1 кв. 2019; 2-я камера внутри нового лесопильного цеха: вид на новое лесопильное оборудование, установлена во 2 кв. 2019.

* Заготовлено и переработано из древесины, предоставленной для реализации инвестиционного проекта;

**Объем и ассортимент произведенной продукции с момента ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающего оборудования.

Директор ООО ТПК «Восток-ресурс»

Асадуллаев Р.Ф.

«20» апреля 2021 года

