

Отчёт об исполнении ООО ТПК «Восток-ресурс» поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Федеральный округ: Приволжский				
Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика				
Инвестор: ООО ТПК «Восток-ресурс»				
Название инвестиционного проекта: «Организация высокотехнологического производства глубокой переработки древесины: строительство современного лесопильного завода и модернизация котельной предприятия с целью использования древесных отходов в биоэнергетике»				
Отчетный период: 2 кв. 2021 года				
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	2 кв. 2021		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	План	Факт	План	Факт
Объём инвестиций, млн. руб.				
1. Строительство цеха лесопильного завода	0	0	44,66	60,04
2. Строительство дополнительной электрической подстанции для нового лесопильного завода	0	0	28,0	33,3
3. Приобретение оборудования нового лесопильного комплекса	0	28,87	721,77	715,55
4. Монтаж (шеф-монтаж) оборудования	0	0	34,0	33,57
5. Ввод в эксплуатацию нового лесопильного завода и демонтаж старого цеха лесопиления	0	0	0	0
6. Модернизация котельной предприятия, работающей на древесных отходах и установка сушильных камер	0	0	63,0	157,55
7. Монтаж оборудования	0	7,72	9,78	63,42
8. Проведение работ по таксации лесов на лесных участках, выделяемых для реализации проекта (частично)	0	0	0	0
Выполнение графика, %				
1. Строительство цеха лесопильного завода	0	0	100	134,43
2. Строительство дополнительной электрической подстанции для нового лесопильного завода	0	0	100	118,92
3. Приобретение оборудования нового лесопильного комплекса	0	0	100	99,13
4. Монтаж (шеф-монтаж) оборудования	0	0	100	98,73
5. Ввод в эксплуатацию нового лесопильного завода и демонтаж старого цеха лесопиления	0	0	100	100

6. Модернизация котельной предприятия, работающей на древесных отходах и установка сушильных камер	0	0	80,2	311
7. Монтаж оборудования	0	100	86,9	751
8. Проведение работ по таксации лесов на лесных участках, выделяемых для реализации проекта (частично)	0	100	0	100
Договор аренды лесного участка от 02.09.2019 года № 01/2-15/1167				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	61,01	61,01
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	15,25	9,27	152,52	117,408
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденных актом ввода
Договор аренды лесного участка от 03.09.2019 года № 01/2-15/1171				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	7,7	7,7
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	1,92	0	19,25	5,457
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденных актом ввода
Договор аренды лесного участка от 12.11.2019 года № 01/2-15/1192				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	5,03	5,03
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	1,25	0,0	12,57	3,23
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденных актом ввода
Договор аренды лесного участка от 14.11.2019 года № 01/2-15/1197				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	14,48	14,48
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	3,62	0,71	36,2	2,385
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденных актом ввода
Договор аренды лесного участка от 12.11.2019 года № 01/2-15/1193				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	35,9	35,9
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	8,97	2,703	89,75	35,395
3. Применение понижающего	-	-	-	5 лет с момента

коэффициента				введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн ых актом ввода
Договор аренды лесного участка от 13.12.2019 года № 01/2-15/1209				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	22,92	22,92
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	5,73	0	57,3	10,892
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн ых актом ввода
Договор аренды лесного участка от 26.11.2019 года № 01/2-15/1206				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	19,78	19,78
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	4,94	2,73	49,45	19,318
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн ых актом ввода
Договор аренды лесного участка от 19.11.2019 года № 01/2-15/1202				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	1,39	1,39
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	0,34	0	3,47	2,694
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн ых актом ввода
Договор аренды лесного участка от 19.11.2019 года № 01/2-15/1203				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	3,07	3,07
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	0,76	0	7,57	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн ых актом ввода
Договор аренды лесного участка от 11.11.2019 года № 01/2-15/1191				
1. Заключение договора аренды, тыс. м ³	0	0	4,53	4,53
2. Начало заготовки древесины, тыс. м ³	1,13	0	11,32	3,83
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	-	5 лет с момента введения лесоперерабат ывающих мощностей в эксплуатацию, подтвержденн

Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц, год)				ых актом ввода
1. Лесопильное производство	-	-	09.2019	11.2019

Директор ООО ТПК «Восток-ресурс»

Асадуллаев Р.Ф.

«20» июля 2021 года



Справка о ходе реализации ООО ТПК «Восток-ресурс» приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом (начиная со 2 кв. 2018)
1. Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	1 063,43
- собственные	343,43
- заемные	720,0
2. Число созданных рабочих мест, чел.	172
3. Заключение договора аренды лесных участков, тыс. м ³	175,81
4. Внесение арендной платы (тыс. руб.), в том числе:	33649,22
- с учетом понижающего коэффициента;	0
- без учета понижающего коэффициента.	33649,22
5. Налоговые отчисления (тыс. руб.), в том числе:	587 224
- федеральный бюджет;	418 676,5
- региональный и местный бюджет;	168 547,5
*Объем заготовки и переработки древесины:	
1. Заготовка древесины, тыс. м ³	200,609
2. Объем потребляемого сырья, тыс. м ³	103,4
3. **Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
- пиломатериалы, тыс. м ³	127,890
- технологическая щепка, тыс. м ³	166,568
Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее	Установлено 2 камеры: 1-я камера снаружи: вид на строящийся лесопильный цех, установлена в 1 кв. 2019; 2-я камера внутри нового лесопильного цеха: вид на новое лесопильное оборудование, установлена во 2 кв. 2019.

* Заготовлено и переработано из древесины, предоставленной для реализации инвестиционного проекта;

**Объем и ассортимент произведенной продукции с момента ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающего оборудования.

Директор ООО ТПК «Восток-ресурс»

Асадуллаев Р.Ф.

«20» июля 2021 года

