

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации  
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюмсинском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 3 квартал 2021г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
<b>Объем инвестиций, млн.руб.</b>					
<b>1</b>	<b>Здания и сооружения, в т.ч.:</b>	-	-	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>
1.1	<i>производство угля:</i>	-	-	10,7	10,7
1.1.1	- склады хранения угля	-	-	10,7	10,7
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	-
1.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)</b>	-	<b>1,5</b>	<b>20,9</b>	<b>23,2</b>
<b>3</b>	<b>Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки</b>	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:</b>	<b>5,7</b>	<b>96,4</b>	<b>77,7</b>	<b>240,3</b>
5.1	<i>производство угля:</i>	5,7	14,9	77,7	116,4
5.1.1	- древокольные станки	-	-	5,2	5,2
5.1.2	- пиролизные установки с ретортами	5,7	14,9	72,5	111,2
5.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	-
5.2	<i>лесопиление:</i>	-	81,5	-	123,9
5.2.1	- линия лесопиления	-	81,5	-	123,9
5.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
5.2.3	- котельное оборудование	-	-	-	-
5.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
5.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
<b>Выполнение графика, %</b>					



<b>1</b>	<b>Здания и сооружения, в т.ч.:</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>46%</b>
1.1	<b>производство угля:</b>	-	-	100%	100%
1.1.1	- склад хранения угля	-	-	100%	100%
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	-
1.2	<b>лесопиление:</b>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<b>оцилиндровка:</b>	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>111%</b>
<b>3</b>	<b>Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей</b>	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Строительство площадок погрузки/разгрузки</b>	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:</b>	<b>100%</b>	<b>1691%</b>	<b>100%</b>	<b>309%</b>
5.1	<b>производство угля:</b>	100%	261%	100%	150%
5.1.1	- дровокольные станки	-	-	100%	100%
5.1.2	- пиролизные установки с ретортами	100%	261%	100%	153%
5.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	-
5.2	<b>лесопиление:</b>	-	100%	-	100%
5.2.1	- линия лесопиления	-	100%	-	100%
5.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
5.2.3	- котельное оборудование	-	-	-	-
5.3	<b>оцилиндровка:</b>	-	-	-	-
5.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	7,200	10,14	74,600	73,045
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	5,400	1,770	36,100	31,020
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	44,21	44,21



2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	9,500	15,164	43,800	52,010
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка Якшур-Бодьинское лесничество (участок 1)</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	30,15	-	30,15	-
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	6,500	-	6,500	-
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка Якшур-Бодьинское лесничество (участок 2)</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	38,52	-	38,52	-
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	8,300	-	8,300	-
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год)</b>					
1.	Производство угля	3кв.2021	3кв.2021	4кв.2019- 4кв.2024	1кв.2020 3кв.2021
2.	Модернизация мощностей по оцилиндровке	-	-	-	-
3.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	-	-
4.	Сушильное оборудование	-	-	-	-
5.	Инфраструктура площадки	-	-	-	-

Директор ООО "Продпромснаб" /В.А.Грицишен/





**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 30.09.2021г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	274,2
	- собственные	33,9
	- заемные	240,3
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	71
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м <sup>3</sup> .	102,7
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	15 537,9
	- с учетом понижающего коэффициента	-
	- без учета понижающего коэффициента	15 537,9
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	55 520
	- федеральный бюджет	49 775,0
	- региональный бюджет	3 026,0
	- местный бюджет	2 719,0
Объем заготовки и переработки древесины:		
1.	Заготовка древесины, тыс.м <sup>3</sup>	156,075
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м <sup>3</sup>	40,3
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
	- оцилиндрованное бревно, ( м <sup>3</sup> )	732
	- ручные срубы, (м <sup>3</sup> )	2938
	- пиломатериалы хвойных пород, ( м <sup>3</sup> )	9 362
	- пиломатериалы лиственных пород, в т.ч.:	270
	- древесный уголь, (тонн)	2 174
	- фанерный кряж, балансы, дрова ( м <sup>3</sup> )	58 659
Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее		Установлена 23.12.2019г.

Директор ООО "Продпромснаб"



/В.А.Грищенко/