

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромнаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюменском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 1 квартал 2022г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	-	-	10,7	10,7
1.1	производство угля:	-	-	10,7	10,7
1.1.1	склады хранения угля	-	-	10,7	10,7
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	-
1.2	лесопиление:	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
1.3.1	навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	0,1	20,9	23,4
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	2,4
5	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	-	21,2	270,2	331,4
5.1	производство угля:	-	21,2	83,4	144,6
5.1.1	дровокольные станки	-	-	5,2	5,2
5.1.2	пиролизные установки с ретортами	-	21,2	78,2	139,4
5.1.3	линия фасовки угля	-	-	-	-
5.2	лесопиление:	-	-	186,8	186,8
5.2.1	- линия лесопиления	-	-	186,8	186,8
5.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
5.2.3	- котельное оборудование	-	-	-	-
5.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
5.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
Выполнение графика, %					

1	Здания и сооружения, в т.ч.:	0%	0%	100%	100%
1.1	<i>производство угля:</i>	-	-	100%	100%
1.1.1	- склад хранения угля	-	-	100%	100%
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	-
1.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	100%	100%	112%
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей	-	100%	-	100%
4	Строительство площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	-
5	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	-	100%	100%	123%
5.1	<i>производство угля:</i>	-	100%	100%	173%
5.1.1	- дровокольные станки	-	-	100%	100%
5.1.2	- пиролизные установки с ретортами	-	100%	100%	178%
5.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	-
5.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	100%	100%
5.2.1	- линия лесопиления	-	-	100%	100%
5.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
5.2.3	- котельное оборудование	-	-	-	-
5.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
5.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	12,100	21,853	95,800	98,195
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	9,000	-	51,800	36,153
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	44,21	44,21
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	15,900	21,807	71,600	74,047
3.	Применение понижающего	-	-	-	-

	коэффициента				
Договор аренды лесного участка 01/2-15/1407 от 16.11.2021г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	30,15	30,15
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	10,900	-	25,500	8,883
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка 01/2-15/1445 от 21.03.2022г.					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	38,52	38,52	38,52
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	13,9	-	32,600	-
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год)					
1.	Производство угля	-	1 кв.2022	4кв.2019-4кв.2024	1кв.2020 1кв.2022
2.	Модернизация мощностей по опилиндровке	-	-	-	-
3.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	4кв.2021	4кв.2021
4.	Сущ. льное оборудование	-	-	-	-
5.	Инфраструктура площадки	-	-	-	-

Директор ООО "Про.промснаб" :



/В.А.Гришинец/

ООО "Продпромнаб"

Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 31.03.2022г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	367,9
	- собственные	36,5
	- заемные	331,4
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	95
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м ² .	171,373
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	21 414,4
	- с учетом понижающего коэффициента	
	- без учета понижающего коэффициента	21 414,4
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	89 221
	- федеральный бюджет	73 112
	- региональный бюджет	11 929
	- местный бюджет	4 180
Объем заготовки и переработки древесины:		
1.	Заготовка древесины, тыс.м ³	217,278
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м ³	61,37
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
	- оцилиндрованное бревно, (м ³)	732
	- ручные срубы, (м ³)	3 028
	- пиломатериалы хвойных пород, (м ³)	13 591
	- пиломатериалы лиственных пород, (м ³)	720
	- древесный уголь, (тонн)	3 698
	- фанерный край, балансы, дрова (м ³)	103 368
	Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее	Установлена 23.12.2019г.

Директор ООО "Продпромнаб":



/В.А.Гришнин/