

**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 30.06.2022г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	387,2
	- собственные	36,7
	- заемные	350,5
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	113
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м <sup>3</sup> .	171,373
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	27 717,9
	- с учетом понижающего коэффициента	-
	- без учета понижающего коэффициента	27 717,9
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	100 990
	- федеральный бюджет	83 599
	- региональный бюджет	12 332
	- местный бюджет	5 059
<b>Объем заготовки и переработки древесины:</b>		
1.	Заготовка древесины, тыс.м <sup>3</sup>	236,899
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м <sup>3</sup>	73,4
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
	- оцилиндрованное бревно, ( м <sup>3</sup> )	732
	- ручные срубы, (м <sup>3</sup> )	3 070
	- пиломатериалы хвойных пород, ( м <sup>3</sup> )	15 461
	- пиломатериалы лиственных пород	998
	- древесный уголь, (тонн)	4 738
	- фанерный кряж, балансы, дрова ( м <sup>3</sup> )	120 034
Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее		Установлена 23.12.2019г.

Директор ООО "Продпромснаб"



/В.А.Грицишен/

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации  
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюеминском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 2 квартал 2022г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
<b>Объем инвестиций, млн.руб.</b>					
<b>1</b>	<b>Здания и сооружения, в т.ч.:</b>	-	-	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>
1.1	<i>производство угля:</i>	-	-	10,7	10,7
1.1.1	- склады хранения угля	-	-	10,7	10,7
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	-
1.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)</b>	-	<b>0,2</b>	<b>20,9</b>	<b>23,6</b>
<b>3</b>	<b>Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей, площадок погрузки/разгрузки</b>	-	-	-	<b>2,4</b>
<b>5</b>	<b>Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:</b>	-	<b>19,1</b>	<b>270,2</b>	<b>350,5</b>
5.1	<i>производство угля:</i>	-	19,1	83,4	163,7
5.1.1	- дровокольные станки	-	4,1	5,2	9,3
5.1.2	- пиролизные установки с ретортами	-	15,0	78,2	154,4
5.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	-
5.2	<i>лесопиление:</i>	-	-	186,8	186,8
5.2.1	- линия лесопиления	-	-	186,8	186,8
5.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
5.2.3	- котельное оборудование	-	-	-	-
5.3	<i>оцилиндровка:</i>	-	-	-	-
5.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
<b>Выполнение графика, %</b>					



1	<b>Здания и сооружения, в т.ч.:</b>	0%	0%	100%	100%
1.1	<b>производство угля:</b>	-	-	100%	100%
1.1.1	- склад хранения угля	-	-	100%	100%
1.1.2	- цех сортировки и фасовки угля	-	-	-	-
1.2	<b>лесопиление:</b>	-	-	-	-
1.2.1	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	<b>оцилиндровка:</b>	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	-	100%	100%	113%
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей	-	-	-	100%
4	Строительство площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	100%
5	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	-	100%	100%	130%
5.1	<b>производство угля:</b>	-	100%	100%	196%
5.1.1	- древокольные станки	-	100%	100%	179%
5.1.2	- пиролизные установки с ретортами	-	100%	100%	197%
5.1.3	- линия фасовки угля	-	-	-	-
5.2	<b>лесопиление:</b>	-	-	100%	100%
5.2.1	- линия лесопиления	-	-	100%	100%
5.2.2	- сушильное оборудование	-	-	-	-
5.2.3	- котельное оборудование	-	-	-	-
5.3	<b>оцилиндровка:</b>	-	-	-	-
5.3.1	- оборудование по оцилиндровке Термит	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	1,800	7,424	97,600	105,619
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	1,300	-	53,100	36,153
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	44,21	44,21
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	2,400	3,622	74,000	77,669
3.	Применение понижающего	-	-	-	-

коэффициента					
<b>Договор аренды лесного участка 01/2-15/1407 от 16.11.2021г.</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	30,15	30,15
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	1,600	8,575	27,100	17,458
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Договор аренды лесного участка 01/2-15/1445 от 21.03.2022г.</b>					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м <sup>3</sup>	-	-	38,52	38,52
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м <sup>3</sup>	2,1	-	34,700	-
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
<b>Ввод объектов в эксплуатацию, дата (квартал, год)</b>					
1.	Производство угля	-	2 кв.2022	4кв.2019-4кв.2024	1кв.2020 2кв.2022
2.	Модернизация мощностей по оцилиндровке	-	-	-	-
3.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	4кв.2021	4кв.2021
4.	Сушильное оборудование	-	-	-	-
5.	Инфраструктура площадки	-	-	-	-

Директор ООО "Продпромснаб"



/В.А.Гришишен/