

Общество с ограниченной ответственностью «Орион»

Юридический адрес:

427251, Удмуртская Республика, Увинский район, д. Узей-Тукля, ул. Садовая, 15
ИНН 1821006068 КПП 182101001 ОГРН 1051800180156**Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**

Федеральный округ: Приволжский федеральный округ				
Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика				
Инвестор: ООО «Орион»				
Название инвестиционного проекта: Техническое перевооружение фанерного и лесопильного производств, организация лесозаготовительных работ				
Отчетный период: 3 квартал 2020 года				
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
	Объем инвестиций (млн. рублей)			
1. Здания и сооружения	-	-	-	-
2. Лесозаготовительная техника	-	-	101,25	217,622
3. Транспортные средства	-	-	64,95	106,584
4. Дорожно-строительная техника	-	-	4,6	8,140
5. Машины и оборудование деревообрабатывающего производства	-	-	146,38	313,063
6. Офисное оборудование	-	-	-	-
7. Проектно-изыскательские работы	-	-	8,0	12,862
	Выполнение графика (процентов)			
1. Здания и сооружения	-	-	-	-
2. Лесозаготовительная техника	-	-	100	214,9
3. Транспортные средства	-	-	100	164,1
4. Дорожно-строительная техника	-	-	100	176,9
5. Машины и оборудование деревообрабатывающего	-	-	100	213,9

производства				
6.Офисное оборудование	-	-	-	-
7.Проектно-изыскательские работы	-	-	100	160,8
Договор аренды лесного участка от 20.06.2016 №01/2-15/978/				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	52,73	52,73
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	52,73	10,431	259,01	215,997
3. Применение понижающего коэффициента	-	-		С 20.06.2016 по 31.12.2019
Договор аренды лесного участка от 27.09.2016 №01/2-15/989/				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	12,7	12,7
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	12,7	-	50,8	38,389
3. Применение понижающего коэффициента	-	-		С 27.09.2016 по 31.12.2019
Договор аренды лесного участка 10.08.2016 №01/2-15/982/				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	0,39	0,39
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	0,39	-	23,03	3,077
3. Применение понижающего коэффициента	-	-		С 10.08.2016 по 31.12.2019
Договор аренды лесного участка 26.05.2016 №01/2-15/974/				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	43,73	43,73
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	43,73	1,869	207,93	129,734
3. Применение понижающего коэффициента	-	-		С 26.05.2016 по 31.12.2019
Договор аренды лесного участка от 08.09.2016 №01/2-15/984/				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	49,56	49,56
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	49,56	16,433	212,3	168,454
3. Применение понижающего коэффициента	-	-		С 08.09.2016 по 31.12.2019

Договор аренды лесного участка от 02.07.2018 №01/2-15/1070/

1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	37,75	37,75
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	37,75	1,746	113,25	48,354
3. Применение понижающего коэффициента	-	-		С 02.07.2018 по 31.12.2019
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц, год)				
1.Производство фанеры			4 квартал 2015	4 квартал 2015
2.Производство ГКД			4 квартал 2015	1 квартал 2018
3.Лесопильное производство			1 квартал 2017	Февраль 2018
4.Линия по сращиванию погонажных изделий			1 квартал 2017	Март 2019

08.10.2020г.

дата подписания отчета

Директор

Руководитель (должность)

Штумф Александр Филиппович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



(Вересова Марина Вениаминовна)
Исполнитель (расшифровка подписи)

8(34130)6-6237-shays@mail.ru
тел., e-mail

Общество с ограниченной ответственностью «Орион»
Юридический адрес:
427251, Удмуртская Республика, Увинский район, д. Узей-Тукля, ул. Садовая, 15
ИНН 1821006068 КПП 182101001 ОГРН 1051800180156


**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов**

Наименование мероприятий	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1. Вложение инвестиций (млн рублей), в том числе: собственные; заемные.	658,271 489,880
2. Число созданных рабочих мест (человек).	168,391
3. Заключение договоров аренды лесных участков (тыс. куб. метров).	567 196,86
4. Внесение арендной платы (тыс. рублей), в том числе: с учетом понижающего коэффициента; без учета понижающего коэффициента.	44953,4 30675,9
5. Налоговые отчисления (млн. рублей), в том числе: федеральный бюджет; региональный бюджет; местный бюджет	14277,5 511,41 363,384 148,026 -
Объемы заготовки и переработки древесины: 1. Заготовка древесины (тыс. куб. метров). 2. Объем потребляемого сырья (тыс. куб. метров). 3. Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении): Фанера ГКД Дрова(технологическая щепа) Пиломатериал Срубы	604,005 1057,387 958,796 158,229 15,604 728,58 56,383 48
Установка веб-камеры и просмотр изображений с нее	отсутствует

04.10.2022.
дата подписания отчета
Директор
Руководитель (должность)

Штумф Александр Филиппович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Вересова Марина Вениаминовна
Исполнитель (расшифровка подписи)



М.П.
подпись

8(8422) 562-87, shafis@mail.ru
тел., e-mail