

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов**


Федеральный округ : Приволжский Федеральный округ					
Субъект Российской Федерации : Удмуртская Республика					
Инвестор: Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"					
Название инвестиционного проекта: Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюмсинском районе Удмуртской Республики					
Отчетный период : 3 квартал 2020г.					
№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	17,3	0,1	22,7	10,8
1.1	производство угля:	5,3	0,1	10,7	10,7
1.1.1	- склад хранения угля	5,3	-	10,7	10,7
1.1.2	- цех сортировки угля	-	0,1	-	0,1
1.1.3	- цех фасовки угля	-	-	-	-
1.2	лесопиление:	-	-	-	-
1.2.1	- цех лесопиления	-	-	-	-
1.2.2	- здание котельной	-	-	-	-
1.2.3	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
1.4	производство деревянной посуды:	12,0	-	12,0	-
1.4.1	- цех производства деревянной посуды 600 м2	12,0	-	12,0	-
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	14,4	0,3	34,8	4,9
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей	-	-	-	-
4	Строительство площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	-
5	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства, в т.ч.:	18,7	11,4	62,7	53,2
5.1	производство угля:	6,7	11,4	50,7	53,2
5.1.1	- дровоколный станок PALAX c900	2,1	-	4,2	5,2
	- дровоколный станок PALAX 70S	1,1	-	2,2	-

5.1.2					
5.1.3	- пиролизная установка МПРУ	3,5	9,5	40,3	44,1
5.1.4	- реторты для пиролизных установок	-	1,9	4,0	3,9
5.1.5	- бункеры для сортировки угля	-	-	-	-
5.1.6	- бункеры для фасовки угля	-	-	-	-
5.1.7	- установка грохочения для сортировки	-	-	-	-
5.1.8	- установка грохочения для фасовки	-	-	-	-
5.1.9	- вибросито	-	-	-	-
5.2	лесопиление:	-	-	-	-
5.2.1	- линия сортировки круглого лес KRAFTER	-	-	-	-
5.2.2	- линия лесопиления с автоподачей KRAFTER	-	-	-	-
5.2.3	- сушильная камера (КЗКО)	-	-	-	-
5.2.4	- котельная установка (КЗКО)	-	-	-	-
5.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
5.3.1	- линия Термит 280У	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
5.4	производство деревянной посуды:	-	-	-	-
5.4.1	- оборудование для производства деревянной посуды	12,0	-	12,0	-
Выполнение графика, %					
1	Здания и сооружения, в т.ч.:	100%	0,1%	100%	47%
1.1	производство угля:	100%	1,9%	100%	100%
1.1.1	- склад хранения угля	100%	0%	100%	100%
1.1.2	- цех сортировки угля	0%	100%	0%	100%
1.1.3	- цех фасовки угля	-	-	-	-
1.2	лесопиление:	-	-	-	-
1.2.1	- цех лесопиления	-	-	-	-
1.2.2	- здание котельной	-	-	-	-
1.2.3	- навес для хранения пиломатериал	-	-	-	-
1.3	оцилиндровка:	-	-	-	-

1.3.1	- навес для линии оцилиндровки	-	-	-	-
1.4	производство деревянной посуды:	100%	0%	100%	0%
1.4.1	- цех производства деревянной посуды 600 м2	100%	0%	100%	0%
2	Строительство площадки для пиролизных установок (с инфраструктурой)	100%	2,1%	100%	14,1%
3	Строительство внутриплощадочных дорог и подъездных путей	-	-	-	-
4	Строительство площадок погрузки/разгрузки	-	-	-	-
5	Машины и оборудование дерево-обрабатывающего производства, в т.ч.:	100%	61%	100%	85%
5.1	производство угля:	100%	170%	100%	105%
5.1.1	- дровоколный станок PALAX c900	100%	0%	100%	124%
5.1.2	- дровоколный станок PALAX 70S	100%	0%	100%	0%
5.1.3	- пиролизная установка МПРУ	100%	271%	100%	109%
5.1.4	- реторты для пиролизных установок	0%	100%	100%	98%
5.1.5	- бункеры для сортировки угля	-	-	-	-
5.1.6	- бункеры для фасовки угля	-	-	-	-
5.1.7	- установка грохочения для сортировки	-	-	-	-
5.1.8	- установка грохочения для фасовки	-	-	-	-
5.1.9	- вибросито	-	-	-	-
5.2	лесопиление:	-	-	-	-
5.2.1	- линия сортировки круглого лес KRAFTER	-	-	-	-
5.2.2	- линия лесопиления с автоподачей KRAFTER	-	-	-	-
5.2.3	- сушильная камера (КЗКО)	-	-	-	-
5.2.4	- котельная установка (КЗКО)	-	-	-	-
5.3	оцилиндровка:	-	-	-	-
5.3.1	- линия Термит 280У	-	-	-	-
5.3.2	- оборудование по оцилиндровке бревна Шервуд	-	-	-	-
5.4	производство деревянной посуды:	100%	0%	100%	0%
	- оборудование для производства	100%	0%	100%	0%

5.4.1	деревянной посуды				
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/1					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	33,560	33,560
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	0,061	0,865	44,516	44,516
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 09.10.2019 года №01/2-15/1181/2					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	-	-	24,933	24,933
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	20,139	14,378	20,139	14,378
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от 24.07.2020 года №01/2-15/1276					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м ³	44,21	44,21	44,21	44,21
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м ³	-	-	-	-
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц,год)					
1.	Производство угля:				
	- 1 очередь	-	-	3кв.2019	1кв.20
	- 2 очередь	3кв.2020	-	3кв.2020	-
	- 3 очередь	-	-	-	-
2.	Модернизация мощностей по оцилиндровке	-	-	-	-
3.	Модернизация мощностей по лесопилению	-	-	-	-
4.	Новые мощности по производству деревянной посуды	3кв.2020	-	3кв.2020	-

Директор ООО "Продпромснаб" : _____ /В.А.Грицишен/



**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в
области освоения лесов по состоянию на 30.09.2020г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	68,9
	- собственные	15,7
	- заемные	53,2
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	49
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м ³ .	102,7
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	3 990,7
	- с учетом понижающего коэффициента	-
	- без учета понижающего коэффициента	3 990,7
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	25 885
	- федеральный бюджет	21 839,0
	- региональный бюджет	3 600,0
	- местный бюджет	446,0
Объем заготовки и переработки древесины:		
1.	Заготовка древесины, тыс.м ³	58,894
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м ³	7,7
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
	- оцилиндрованное бревно, (м ³)	506
	- ручные срубы, (м ³)	1614
	- пиломатериал для комплектации деревянных домов, (м ³)	-
	- пиломатериалы хвойных пород, (м ³)	843
	- пиломатериалы лиственных пород, в т.ч.:	99
	пиломатериал лиственных для производства деревянной тары, (м ³)	-
	- древесный уголь, (тонн)	439
	- фанерный кряж, (м ³)	12796
	- дрова населению и котельной, (. м ³)	1454
	- одноразовая посуда из дерева (приборы), (тыс.шт.)	-
	- одноразовая посуда из дерева (тарелки), (тыс.шт.)	-
Установка веб-камеры и просмотр изображения с нее		Установлена 23.12.2019г.

Директор ООО "Продпромснаб":

/В.А.Грицишен/

